



**EJERCICIO FISCAL: 2017**  
**LISTADO DE OBRAS CONTRATADAS AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017**



| No. | Clave de Obra   | Fondo o Programa | No. De Contrato | MONTO           | OBRA                                                                                                                                 | Avance Físico | Avance Financiero |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 2   | 2017/REPO076007 | REPO             | PMT-OP-11-2017  | \$ 559,640.73   | BALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA DE BOULEVARD TULA ITURBE, COL. ITURBE                                                                        | 100%          | 100%              |
| 3   | 2017/REPO076010 | REPO             | PMT-OP-12-2017  | \$ 314,250.26   | PINTURA EN PUENTES Y BARANDALES EN CARRETERA TULA-REFINERÍA, PASO INFERIOR DE LA VÍA FERREA MÉXICO-QUERÉTARO, EL LLANO 1RA. SECCIÓN. | 100%          | 100%              |
| 4   | 2017/REPO076015 | REPO             | PMT-OP-16-2017  | \$ 595,502.87   | REHABILITACIÓN DE OFICINA DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO                                                                             | 95%           | 0%                |
| 5   | 2017/REPO076008 | REPO             | PMT-OP-17-2017  | \$ 2,048,738.64 | CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CARRETERA ITURBE-TEOCALCO                                                                                   | 0%            | 30%               |
| 6   | 2017/REPO076016 | REPO             | PMT-OP-18-2017  | \$ 558,447.78   | LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RÍO ROSAS, TULA DE ALLENDE                                                                                  | 100%          | 0%                |