



EJERCICIO FISCAL: 2017
LISTADO DE OBRAS CONTRATADAS AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017

No.	Clave de Obra	Fondo o Programa	No. De Contrato	MONTO	OBRA	Avance Físico	Avance Financiero
1	2017/REPO076018	REPO	PMT-OP-22-2017	261,954.66	PINTURA EN GUARNICIONES ACCESO EL CARMEN, EL CARMEN, TULA DE ALLENDE, HGO.	100	0
2	2017/REPO076019	REPO	PMT-OP-23-2017	281,590.59	PINTURA EN GUARNICIONES ACCESO EL LLANO, EL LLANO, TULA DE ALLENDE, HGO.	90	0
3	2017/REPO076020	REPO	PMT-OP-25-2017	298,004.00	ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES 5 DE MAYO, 15 DE SEPTIEMBRE, 15 DE JUNIO, 16 DE JUNIO Y 27 DE SEPTIEMBRE, BOMINTZHÁ, TULA DE ALLENDE, HGO.	78	80
4	2017/REPO076021	REPO	PMT-OP-26-2017	691,650.00	ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES ALVARO OBREGON, PINO SUAREZ, PASCUAL OROZCO, 22 DE NOVIEMBRE Y LAS PALMAS, BOMINTZHÁ, TULA DE ALLENDE, HGO.	78	90
5	2017/REPO076022	REPO	PMT-OP-27-2017	608,710.00	ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO, FRANCISCO JAVIER MINA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y ANDRÉS QUINTANA ROO, BOMINTZHA, TULA DE ALLENDE, HGO.	78	85
6	2017/REPO076023	REPO	PMT-OP-28-2017	165,507.30	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS PARQUE INFANTIL LA TORTUGA, TULA DE ALLENDE, HGO.	100	66
7	2017/REPO076024	REPO	PMT-OP-31-2017	174,504.60	INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TULA DE ALLENDE	100	57
8	2017/REPO076025	REPO	PMT-OP-33-2017	247,112.63	PINTURA EN GUARNICIONES TULA-SAN MARCOS, SAN MARCOS, TULA DE ALLENDE. HGO.	100	0
9	2017/REPO076026	REPO	PMT-OP-34-2017	274,446.77	PINTURA EN GUARNICIONES ZONA CENTRO, TULA DE ALLENDE, HGO.	100	0
10	2017/FAISM076004	FAISM	PMT-OP-40-2017	329,685.70	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TEPOCHCALLI, XITEJE DE ZAPATA, TULA DE ALLENDE, HGO.	20	0
11	2017/FAISM076009	FAISM	PMT-OP-41-2017	573,163.67	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA, XITEJE DE ZAPATA, TULA DE ALLENDE, HGO.	30	0